



Referat fra møde den 18. august 2020 med Jesper Smalling, Byrådet Sønderborg

Mødet blev afholdt i spejderhytten, Vaskilde, Dybbøl.

Deltagerne var: Jesper Smalling, Nis M. Thaysen, Jørgen Aaskov, Søren W. Mogensen, Flemming M. Ravn

Formålet med mødet var at bibringe Jesper baggrunden for vores reviderede kapitalbehov.

Jesper har fået udleveret en mappe med informationer om baggrunden for det nye byggeri.

Han har ligeledes fået en kopi af det senest reviderede budget dateret marts 2020.

Jørgen og Nis berettede om projektet og de ekstra udgifter Dybbøl Gruppe har fået og vil få, grundet følgende:

Ændring i lokalplan, fodboldbaner - forsinkelse med godkendelse,

| | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ekstra fundering med sand og grus | 100.000 |
| Øget materielforbrug til erstatning af planker, ligget for længe | 100.000 – 150.000 |
| Fjernvarme tilslutning (krav) | 96.000 |
| Varme anlæg | 120.000 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Ekstra kapitalbehov | 416.000 – 466.000 |
|---------------------|-------------------|

Jesper vil derefter tage hjem til politikerne og forsøge at få en politisk drøftelse omkring kapitalbehovet i Dybbøl med baggrund i de informationer, han fik med sig. Han lagde vægt på at få dette igennem for at få projektet afsluttet.

Dybbøl den 18. august 2020

Referent

Flemming M. Ravn